

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ วันที่	ยื่นซอง วันที่	สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวนเงิน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย วันที่	มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามแผน
				เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่				
1	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ซ.เกาะแก้ว ม.5 บ้านห้วยล่อ	9 ก.ย.59	27 ก.ย.59	1	4 พ.ย.59	3 ม.ค.60	389,000.00	8 ธ.ค.59	177,000.00	
2	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ม.2 บ้านทุ่งท้อ	9 ก.ย.59	27 ก.ย.59	2	8 พ.ย.59	7 ม.ค.60	568,000.00	16 ธ.ค.59	331,000.00	
3	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม	9 ก.ย.59	27 ก.ย.59	3	8 พ.ย.59	7 ม.ค.60	468,000.00	16 ธ.ค.59	282,000.00	
4	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเขาดก ม.7 บ้านช่องช้าง	9 ก.ย.59	27 ก.ย.59	4	28 พ.ย.59	28 มี.ค.60	630,000.00	12 เม.ย.60	120,000.00	
5	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ	7 พ.ย.59	21 พ.ย.59	5	16 ธ.ค.59	15 เม.ย.60	1,807,218.00		4,082.00	ผู้รับจ้างขอใช้สิทธิช่วงอุทกภัยภาคใต้

6	โครงการปรับภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	ตกลงราคา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย คำวน มาก ที่ มท 0808.2/ว5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559		7	10 ก.พ.60	11 เม.ย.60	100,700.00	24 เม.ย.60	-	
7	โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่อง	ตกลงราคา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย คำวน มาก ที่ มท 0808.2/ว5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559		8	10 มี.ค.60	9 พ.ค.60	285,500.00	4 ก.ค.60	20,806.00	
8	โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น	ตกลงราคา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย คำวน มาก ที่ มท 0808.2/ว5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559		9	16 มี.ค.60	15 พ.ค.60	89,200.00	6 มิ.ย.60	2,500.00	
9	โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ม. 7 บ้านช่องช้าง	ตกลงราคา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย คำวน มาก ที่ มท 0808.2/ว5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559		10	21 เม.ย.60	20 มิ.ย.60	116,500.00	27 มิ.ย.60	500.00	
10	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายคลองสุญ-เอเชีย 41 ม.5	10 ก.พ.60	2 มี.ค.60	11	9 พ.ค.60	7 ส.ค.60	1,650,000.00	22 ส.ค.60	873,900.00	
11	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยเขาตก หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง	10 ก.พ.60	2 มี.ค.60	12	11 พ.ค.60	9 ส.ค.60	1,400,000.00	22 ส.ค.60	573,000.00	
12	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1	10 มี.ค.60	24 มี.ค.60	13	6 มิ.ย.60	4 ต.ค.60	1,945,000.00		13,080.00	
13	ก่อสร้างสะพานบริเวณบ้านนายปลอม บูลรอด หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ	28 มี.ค.60	18 เม.ย.60	14	20 มิ.ย.60	17 ธ.ค.60	1,219,000.00		281,000.00	

14	โครงการซ่อมแซมรถบรรทุก ขยะแบบอัดท้าย หกล้อ	ตกลงราคา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย คำนวณ มาก ที่ มท 0808.2/ว5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559		15	20 มี.ย.60	21 ก.ค.60	192,000.00	12 ก.ค.2560	8,000.00	
15	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขต เทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 18 สาย	ตกลงราคา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย คำนวณ มาก ที่ มท 0808.2/ว5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559		16	22 ส.ค.60	21 ก.ย.60	218,000.00		1,000.00	ผู้รับจ้างยังไม่ได้ ส่งงานจ้างแจ้ง สงวนสิทธิ์เรียก ค่าปรับ
16	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยยายจวน - พ่อรอด หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิ้งาม	7 ก.ค.60	24 ก.ค.60	17	23 ส.ค.60	21 พ.ย.60	1,115,000.00		2,000.00	
17	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหินแทน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแทน	9 ส.ค.60	23 ส.ค.60	18	13 ก.ย.60	12 ธ.ค.60	1,257,000.00		2,000.00	
18	ก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ เทศบาลตำบลพรุ พี หมู่ที่ 4									เปลี่ยนแบบรูปจาก เดิม เข้าสภาฯ เพื่อ ขอดำเนินการใหม่
19	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน จำนวนงบประมาณ 2,190,000.-	11 ก.ย.60	19 ก.ย.60							ประกาศประมูล จ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ไป จำนวน 3 ครั้ง ไม่ได้ผู้รับจ้าง และ ใช้วิธีการ e-bidding ได้ผู้ชนะ ขั้นตอน รอทำสัญญาซื้อขาย

